

	PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	Código: FT-HES-52 Versión: 03 Fecha: 30/05/2019															
Mes: _____ Semana del: _____ al _____ De: _____																	
Tipo de Escalera: Mano <input type="checkbox"/> Tijera <input type="checkbox"/> Extensible <input type="checkbox"/>																	
TIPO DE ESCALA	LUNES	MARTES	MIERCO	JUEVES	VIERNES	SABAD	DOMINGO										
	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M										
ESCALERA EN GENERAL	Peldaños (No torcidos, antideslizantes en buen estado)																
	Conjunto peldaño - largueros (flanche)																
	Largueros																
	Conjunto de zapatas antideslizantes (zapata, soporte)																
	Abrazaderas o dispositivos de sustentación																
	Taparíes plásticos																
	Aseo / Contaminación																
	Rotulación / Certificación fabricante (indica peso máximo)																
ESCALERA EXTENSIBLE	Cuerdas (cable, grapa aseguradora)																
	Conjunto de polea																
	Guías externas																
	Topes de retención (asa, resortes)																
ESCALERA DE TIJERA	Tijera de seguridad (anti - apertura)																
	Meseta portaherramientas																
	Horizontales posteriores																
	Diagonales rígidas de peldaños																
ESCALERA LINIERA	Cadena de sujeción																
	Gancho soporte																
	Mosquetón de enganche																
<i>Firma del operador de equipo:</i>																	
<i>Firma de supervisor / Coordinador HES:</i>																	
Observaciones																	
NOMENCLATURA: B (Bueno) Mantener, R (Regular) Reparación, M (Malo) Dar de baja. Marcar con una "X" en cada recuadro según aplique.																	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN									NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR / COORDINADOR HES Actualización del formato: 30/05/2019								